

Fa. Schmid Fertigteile GmbH
 Kaltentaler Str. 4
 D-87679 Dödingen

Tel.: +49/8344/9203-0
 Fax.: +49/8344/9203-25

Seite 1
 2024-03-14

Auftraggeber : Baustoffhandel Huttenwang
 Bauvorhaben : BV Göppel
 Bauort : 87648 Aitrang
 Bauteil :
 Geschoß : 501 KG-Wände

 * Auftrag Nr.24052 *

 Plannummer : 501
 Bearbeiter : T. Schneider

A U F M A S S B L A T T:
 Abrechnung nach Fläche Wandelement - Rechteck

gewählte Positionen: 1-21;

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit
=====			
	21 Wandelement(e) Gesamt	166.87	m2

1	Doppelwand d= 18 cm	28.77	m2
2	Doppelwand d= 24 cm	138.10	m2
3	Passplatten <6m2	10% 16.78	m2
4	Passplatten >6 und <8m2	30% 50.47	m2
5	Aufpreis Betongüte C25/30 (S1)	166.87	m2
6	Aufpreis Betongüte C25/30 (S2)	166.87	m2
7	Mehrbeton bis 0,5cm	28.77	m2
8	Mehrbeton bis 1,5 cm	138.10	m2

9	Gitterträger	456.98	kg
10	Zulageträger	14.08	kg
11	Längseisen	879.62	kg
12	Quereisen	878.27	kg
13	Zulagen	217.58	kg
14	Stahlgewicht gesamt	2446.53	kg

15	HW Fenster-/Tuerabschalung	18.00	lfm
16	DN100 Meadoc	2	Stk
17	DN150 Meadoc	1	Stk
18	E-Dose Kaiser 1265-01	7	Stk
19	Hauff MSH2000-FU/X WS24	2	Stk
20	MoFi12	42	Stk
21	Quicky	72	Stk
22	Kunststoff Elektro Leerrohr M25 grau	10.95	lfm
23	Stirnabschalung h=18cm	4.74	lfm
=====			
	Einbau Transport/Montageteile	xx	Ele
=====			